



Отчет
по результатам строительного
контроля

Петрозаводск, 2023 год

**ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ**

Объект: Выполнение ремонтно-восстановительных работ на мемориальных, военно-исторических объектах и памятниках на объекте: Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с. Деревянное, расположена по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное

Лицо, осуществляющее строительный контроль: Общество с ограниченной ответственностью «СК», Договор № 14-СК от 05 июня 2023 года на осуществление строительного контроля

Подрядная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Свой дом»

Отчетный период: 05.06.2023- 21.09.2023

Содержание отчета:

Раздел	Наименование раздела, документа	Номера страниц
1	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период: - описание выполненных работ	2
2	Мероприятия по контролю качества, оценка эффективности системы контроля качества у Подрядчика	2
3	Соблюдение графика работ, простои и их причины	2
4	Основные проблемы, возникшие в ходе реализации проекта	2
5	Сведения о проводимых на объекте проверках	2-3
6	Сведения об изменениях на объекте, рекомендации службы строительного контроля по изменениям	3
7	Происшествия на объекте	3
8	Контроль соблюдения схемы организации дорожного движения в местах производства работ	3
9	Контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды, включая мероприятия по обращению с отходами	3
10	Контроль соблюдения Подрядчиком условий контракта с Заказчиком	3
11	Заключение о выполненных работах Подрядчиком за отчетный период (соответствуют или не соответствуют проекту, нормативным документам)	3
12	Фотофиксация	4-11
13	Реестр исполнительной документации.	12-14

Раздел 1. Перечень работ, выполненных в отчетный период

- Подрядчиком за отчетный период выполнены ремонтно-восстановительные работы на мемориальных, военно-исторических объектах и памятниках на объекте: Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с. Деревянное, расположена по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное

- Представлена Заказчику исполнительная документация по объекту.

- Строительному контролю Заказчика представлены выполненными работы в соответствии с локальными сметами.

В качестве Актов приемки выполненных работ, представлены Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которых представлены фактически выполненные работы.

- Объемы работ, предусмотренных и поименованных проектной документацией, отраженные в представленных Актах о приемке выполненных работ:

-) фактически выполнены на Объекте,

-) соответствуют исполнительной документации, сформированной подрядчиком.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества

2.1 Оценка качества работ подрядчика

Оценка качества применяемых материалов осуществляется на основании представленных Подрядчиком сертификатов на применяемые работы, протоколов испытаний, а также фотофиксации паспортов, этикеток, вкладышей поступающих на объект строительных материалов. Применяемые материалы соответствуют проектно-сметной документации, или имеют соответствующие согласования Заказчика. Строительный контроль не зафиксировал отступлений от проекта (согласованных корректировок проектных решений).

Работы проведены в соответствии с техническим заданием и откорректированной сметной документацией. Объемы работ и примененные материалы соответствуют исполнительной документации. Скрытые работы оформлены соответствующими актами.

2.2 Оценка системы контроля качества работ, материалов, конструкций и изделий у подрядчика

Журнал входного и операционного контроля качества не представлен.

2.3. Сведения о результатах лабораторных исследований и испытаний строительных материалов, изделий и конструкций

Не производились.

Раздел 3. Соблюдение графика работ, простои и их причины

Работы завершены в соответствии с договорными условиями.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

- В ходе выполнения работ смета потребовала корректировки отдельных видов и объемов работ, применяемых материалов.

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках

- Периодические проверки качества и объёмов выполняемых работ.
- Проверка представленных исполнительных схем, актов о приемке выполненных работ

- Проверка объемов фактически выполненных работ
- Проверка соответствия выполненных работ требованиям сметной документации и контракту
- Проверка соответствия объемов фактически выполненных работ и примененных материалов справкам КС-2 и КС-3
- Проверка качества выполненных работ и их соответствие нормативной документации.

Раздел 6. Сведения об изменениях на объекте, рекомендации службы строительного контроля по изменениям

В смету контракта были внесены изменения, отражающие необходимые для качественного выполнения работ проектные и технические решения. Фактические объёмы работ представлены в актах выполненных работ по форме КС-2. Объемы работ подтверждаются натурными обмерами.

Раздел 7. Происшествия на объекте

- Нет.

Раздел 8. Контроль соблюдения схемы организации дорожного движения на месте производства работ

-

Раздел 9. Контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды, включая мероприятия по обращению с отходами

Отходы строительного производства утилизированы.

Раздел 10. Контроль соблюдения Подрядчиком условий контракта с Заказчиком

За время производства работ отступлений от условий контракта с Заказчиком Строительный контроль не зафиксировал.

Раздел 11. Заключение о выполненных работах Подрядчиком за отчетный период (соответствуют или не соответствуют проекту, нормативным документам)

Работы выполнены в соответствии со сметой и нормативно-технической документацией. Объемы предъявленных к приемке работ в соответствии с актами форм КС-2 и КС-3 соответствуют фактическим данным.

Заместитель директора ООО «СК»



Д.А. Горох

Фотофиксация


















Заказчик:

Администрация Деревянского сельского поселения

Лицо осуществляющее строительство:

ООО «СВОЙ ДОМ»

Объект: Выполнение ремонтно-восстановительных работ на мемориальных, военно-исторических объектах и памятниках на объекте: Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с. Деревянное, расположена по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное.

Реестр №1

Исполнительной документации

№ п/п	Наименование документа	№ Чертежа, Акта, разрешения и др.	Организация составившая документ	Кол-во листов	Лист по списку
1	Акт освидетельствования скрытых работ №1 <u>Разработка котлована для устройства основания для брусчатки, бортового камня, покрытия из отсева.</u>	1	ООО «Свой дом»	1	
	Исполнительная схема.		ООО «Свой дом»	1	
2	Акт освидетельствования скрытых работ №2 <u>укладка геотекстиля</u>	2	ООО «Свой дом»	1	
3	Исполнительная схема		ООО «Свой дом»	1	
	Геотекстиль 250. № РСС RU.74.001.H5039 от 01.02.2021г			1	
4	Акт освидетельствования скрытых работ №3 <u>устройство песчаного основания брусчатки, бортового камня, покрытия из отсева.</u>	3	ООО «Свой дом»	1	
5	Исполнительная схема		ООО «Свой дом»	1	
6	Песок природный		Паспорт выданный ООО «Недра» 24.05.2023г.	1	
7	Акт освидетельствования скрытых работ №4 <u>устройство щебеночного основания брусчатки, бортового камня, покрытия из отсева.</u>	4	ООО «Свой дом»	1	

8	Исполнительная схема		ООО «Свой дом»	1	
9	Щебень 20-40. Паспорт № 320/А от 03.05.2023г.		ООО « Аргус»	1	
10	Акт освидетельствования скрытых работ №5 Монтаж бордюра	5	ООО «Свой дом»	1	
11	Исполнительные схема.		ООО «Свой дом»	1	
12	Камень бордюрный дорожный 1000*300*150. Паспорт № 00БП-00477 от 19.05.2023г.; № 00БП-00440 от 23.05.2023г.; № 00БП-00481 от 24.05.2023г. Бетон В15. Документ о качестве бетонной смеси № 1138 от 27.06.2023 г		ИП Смолина	1	
13	Акт освидетельствования скрытых работ № 6 <u>Устройство основания из отсева</u>	6	ООО «Свой дом»	1	
14	Исполнительные схема		ООО «Свой дом»	1	
15	Отсев. Паспорт № 580/А от 12.07.2023г			1	
16	Акт освидетельствования скрытых работ № 7 <u>Укладка плитки</u>	7	ООО «Свой дом»	1	
17	Исполнительная схема		ООО «Свой дом»	1	
18	Плитка тротуарная «кирпич». Паспорт № 00БП-00483 от 24.05.2023г		ИП Смолина	1	
19	Песок природный		Паспорт выданный ООО «Недра» от 24.05.2023г	1	
20	Цемент М400. Сертификат соответствия № РОСС RU. С-RU.AE83.B.00059/22 от 29..11.2022г.				
21	Акт освидетельствования скрытых работ №8 <u>Устройство траншеи, с песчаным основанием для прокладки кабеля освещения.</u>	8	ООО «Свой дом»	1	
22	Исполнительная схема		ООО «Свой дом»		
23	Песок природный.		Паспорт выданный ООО «Недра» 24.05.2023г	1	
24	Акт освидетельствования скрытых работ №9 <u>Укладка кабеля освещения.</u>	9	ООО «Свой дом»	1	
25	Исполнительная схема.		ООО «Свой дом»	1	
26	Кабель ВВГнг-LS*2.5мм. Сертификат соответствия № ЕАЭС –RU. АЮ64.В005219 от 02.08.2019г.			1	

27	Акт освидетельствования скрытых работ №10 <u>Монтаж ограждения</u>	10	ООО «Свой дом»	1	
28	Исполнительная схемы: : устройство подпорной стенки.		ООО «Свой дом»	1	
29	Труба 40*40. Труба 20*20 Сертификат качества № 701643 от 14.05.2022г			1	
30	Грунтовка ГФ-021. Декларация о соответствии от 25.11.2019г			1	
31	Эмаль ПФ-115. Свидетельство о государственной регистрации продукции RU 61.РЦ. 10.015Е.000023.03.20 от 26.03.2020г.			1	
32	Акт освидетельствования скрытых работ №11 <u>Монтаж бетонных постаментов.</u>	11	ООО «Свой дом»	1	
33	Исполнительная схема.		ООО «Свой дом	1	
34	Бетон. Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1050 от 15.08.2023г.			1	
35	арматура А-III. Сертификат качества № 22003971 от 05.05.2022г.			1	
36	мастика гидроизоляционная Технониколь. Информационное письмо от 29.04.2016г.			1	
37	Акт освидетельствования скрытых работ №11 <u>Восстановление газонов, Посев травы</u>	12	ООО «Свой дом	1	
38	Протокол испытаний №23ОФП210 от 04.04.2023 г.			1	

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Инженер ПТО Орехов В. П.



(Handwritten signature)

Представитель заказчика по вопросам строительного контроля

Горох Д. А.

(Handwritten signature)

**ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ГОРОХ Д.А.
НПС № С-10-173287**