

Протокол № 5
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на территории
Деревянского сельского поселения

Место проведения: с. Деревянское, ул. Пионерская, д. 25

Дата проведения: 23 июня 2023 года

Время проведения: 11.00 часов

Председательствовал:

Романов Андрей - Глава Деревянского сельского поселения, председатель общественной
Владимирович комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Сакалаускене Елена - заместитель Главы администрации Деревянского сельского поселения,
Сергеевна секретарь общественной комиссии
Акимов Геннадий - Специалист администрации Деревянского сельского поселения
Васильевич
Кудин Николай - представитель общественности Деревянского сельского поселения;
Николаевич
Иванова Елена - председатель Совета депутатов Деревянского сельского поселения;
Михайловна

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение ежемесячного отчета о реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Деревянского сельского поселения.

Слушали:

Романова А.В., Главу Деревянского сельского поселения

Заключен муниципальный контракт от 20 февраля 2023 года на выполнение работ по замене деревянного настила пешеходного моста в с. Деревянское, ул. Пионерская, в районе д. 32. Контракт заключен на срок с 15 марта 2023 года по 15 апреля 2023 года и действует до полного исполнения обязательств сторонами. В настоящее время работы завершены. Подрядчик известил об окончании работ и предоставил акты выполненных работ 14 апреля 2023 года. Администрацией поселения была создана комиссия по приемке работ. Работы выполнены в полном объеме. Администрацией поселения подана заявка в Министерство строительства на оплату по выполненным работам по контракту. Оплата по контракту произведена в полном объеме.

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Деревянского сельского поселения.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель комиссии



А.В. Романов

Секретарь общественной комиссии



Е.С. Сакалаускене

Субъект РФ	Республика Карелия
Муниципалитет	Деревянское
Код ОКТМО	86636422000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	
Сметная стоимость	94 802
Законтрактованная стоимость	94 802
Выплаченная стоимость	94 802
Сумма экономии средств по контрактам	нет
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	

Согласовано:

Глава Романов А.В.

(должность, ФИО)

Романов

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)



23.06.2023